

LAMPIRAN

L1 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)					
PROYEK		: Ruko The Green Leaf Regency 1-9			
LOKASI		: Jl. Pandugo no 72			
LUAS BANGUNAN / LUAS TANAH		: 120		75	
No	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Total Volume	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
					6 = 4 x 5
1	PEKERJAAN PERSIAPAN				66,792,985.89
	Pek. Pembersihan kavling	M2	1,650.84	4,774	7,881,671.45
	Pasangan Bouwplank (RMH)	M	500.10	24,117	12,060,830.68
	Pek. Pagar Spandek rangka Galvalum 0,08 tinggi 2m	M	163.96	285,743	46,850,483.77
			-		-
2	PEKERJAAN TANAH				150,016,633.90
	Pek. Galian tanah biasa	M3	30.22	53,245	1,609,063.90
	Galian Lubang Strouspile diameter 30cm	M	540.00	78,273	42,267,150.00
	Pek. Urugan sirtu	M3	666.00	159,370	106,140,420.00
			-		-
3	PEKERJAAN PONDASI				231,141,102.90
	Pek. Strouspile K.250 diameter 30cm Tul.8D13,begel Ø8-100	M3	41.97	3,488,417	146,407,082.34
	Pek. Pelat Pondasi Telapak K.225 tul.Ø10	M3	8.43	3,688,321	31,074,104.27
	Pek. Balok Poor K.250 (60x60x30) Tul.D13mm	M3	6.47	4,199,766	27,189,888.08
	Pek. Pasangan Batu kali (1:4)	M3	35.26	604,274	21,306,695.95
	Pekerjaan Lantai Kerja Beton (k.100)	M3	5.66	913,920	5,172,332.26
			-		-
4	PEKERJAAN DINDING				636,868,808.20
	Pek. Pas Batia Rolag	M	35.85	38,954	1,396,514.16
	Pek. Pas Trasram bata merah (1:2) II.1	M2	162.03	126,559	20,506,617.52
	Pek. Pas Trasram bata merah (1:2) II.2	M2	213.66	135,768	29,012,506.81
	Pek. Pas Bata merah dibawah 3m (1:5)	M2	28.44	105,976	3,013,943.93
	Pek. Pas Bata Ringan ex. Blesscon	M2	500.83	88,154	44,149,714.53
	Pek. Pas Bata Ringan ex. Blesscon Diatas 3m	M2	579.54	119,268	66,120,547.74
	Pek. Pas Bata Ringan ex. Blesscon Diatas 7m	M2	343.67	133,341	45,825,408.87
	Pek. Plesteran (1:2)	M2	272.22	36,562	9,952,894.33
	Pek. Plesteran (1:2) LI.2	M2	375.48	42,421	15,927,313.70
	Pek. Plesteran (1:5) LI.1	M2	2,196.45	33,779	74,194,282.02
	Pek. Plesteran (1:5) LI.2	M2	1,941.46	42,284	82,092,864.38
	Pek. Plesteran (1:5) LI.3	M2	396.96	58,051	22,249,817.00
	Pek. Acian	M2	5,182.51	21,708	112,503,318.85
	Pek. Benangan	M	4,189.69	22,134	92,735,421.43
	Pek. Kol-holan Granit (Potong 7x60 Cm)	M	746.28	15,816	11,802,903.28
	Pek. Roster beton uk. 20x20 cm	Bh	108.00	22,081	2,384,739.63
			-		-
5	PEKERJAAN BETON				1,288,500,527.51
	Pek. Sloof Beton 15/30 K.250 (tul.4D13:begelØ8-100)	M3	5.60	4,663,335	26,099,520.35
	Pek. Sloof Beton 20/30 K.250 (5D16, Ø10-120)	M3	23.40	5,334,009	124,815,805.16
	Pek. Kolom Beton 15/15 K.225	M3	9.39	4,480,887	42,091,209.37
	Pek. Kolom Beton 20/40 K.250 (Tul.6D16:begelØ8-100)	M3	24.00	5,393,824	129,451,787.46
	Pek. Kolom Beton 20/30 K.250(Tul.6D13:begel,Ø8-100)	M3	2.70	4,700,888	12,692,397.48
	Pek. Kolom Beton 15/30 K.250 (Tul.6D13:begel,Ø8-100)	M3	8.88	5,331,026	47,312,854.46
	Pek. Kolom Beton 15/25 K.250 (Tul.4D16:begel,Ø10-200)	M3	7.27	5,581,431	40,563,051.05
	Pek. Balok Lataj 15/15 K.225	M3	5.11	3,976,705	20,328,916.41
	Pek. Konsul Plat Beton K.225	M3	14.00	4,221,104	59,078,572.94
	Pek. Balok 20/40 K.250 (Tul.7D16:begelØ10-150)	M3	30.48	5,603,217	170,796,053.47
	Pek. Balok 20/30 K.250 (Tul.6D16; Tul.2Ø8; begelØ8-120)	M3	3.41	5,683,346	19,357,476.84
	Pek. Balok 15/30 K.250 (Tul.5D16;begelØ10-120)	M3	6.63	6,502,594	43,079,682.48
	Pek. Ring Balok 15/30 K.250(Tul.5D16;begel,Ø10-120)	M3	11.75	6,054,431	71,128,969.95
	Pek. Balok 15/30 K.250 (Tul.6Ø12;begelØ8-120)	M3	4.06	4,611,728	18,723,613.88
	Pek. Balok 15/25 K.250 (Tul.6Ø12;begel,Ø8-120)	M3	1.69	5,661,531	9,582,141.03
	Pek. Ring + Kolom Geuvel 15/15 K.225	M3	7.41	4,579,830	33,954,863.08
	Pek. Kolom Beton 15/20 K.225	M3	0.81	4,053,028	3,282,952.79
	Pek. Ring Balok 15/15 K.225	M3	1.28	4,480,887	5,735,535.00
	Pek. Pelat Taliang K.250 (Tul.Ø10-150;Tul.Ø8-200)	M3	6.48	4,565,226	29,582,664.30
	Pek. Pelat Lantai K.250 (Tul.Ø10-150;Tul.Ø8-200)	M3	65.74	4,565,226	300,117,042.36
	Pek. Pelat Tangga K.250 (Tul.Ø10-150;Tul.Ø8-200)	M3	16.21	4,379,976	70,993,935.54
	Pek. Balok Tangga 15/20 K.250	M3	2.14	4,554,223	9,741,482.13
			-		-

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROYEK		: Ruko The Green Leaf Regency 1-9			
LOKASI		: Jl. Pandugo no 72			
LUAS BANGUNAN / LUAS TANAH		: 120	75		
No	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Total Volume	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	5	6 = 4 x 5	
6	PEKERJAAN KUSEN DAN PENGANTUNG		-		435,420,289.37
	Pek. Kusen Aluminium Coating 4" (Brown) ex.Alexindo	M	1,102.99	93,266	102,871,230.95
	Pek. Jendela Aluminium Coating (Brown) ex.Alexindo	M	398.50	122,095	48,654,980.04
	Pek. Regal Jendela Aluminium Coating 10x21mm	M	776.64	52,075	40,443,690.45
	Pek. Daun Pintu Aluminium Coating (Brown) ex.Alexindo	M	181.80	157,307	28,598,358.70
	Pintu S-Plus (SPD 800) 73x216 Forte Bello	Unit	18.00	1,975,880	35,565,835.05
	Pek. Kaca Mati	M2	141.91	121,994	17,312,432.97
	Pek. Kaca Es	M2	3.15	163,244	514,217.70
	Pek. Kaca Tempered 6mm	M2	83.98	357,074	29,986,513.70
	Pek. Kunci Pintu Aluminium ex.Solid LC 507 AL-30	Bh	9.00	325,935	2,933,413.65
	Kunci Tanam Pintu Km/wc Ex. Solid LV 605	Bh	18.00	249,154	4,484,777.40
	Engsel Besar unt.Pintu (3 Bh/pintu)	Stel	45.00	117,814	5,301,631.69
	Pek. Pull Handle Pintu Aluminium Ex. Solid P61,47	Bh	18.00	426,364	7,674,544.80
	Pek. Flush Bolt Dekkson FB 508 Grendel Pintu Aluminium Dekk	Bh	18.00	214,521	3,861,374.85
	Pek. Body Kunci Pelor Solid/Roller Lockcase LC517 Al-30	Bh	9.00	396,921	3,572,287.43
	Pas. Harmonika	M2	103.65	1,000,000	103,645,000.00
			-		-
7	PEK. KAP DAN ATAP		-		241,857,510.14
	Pek. Gording Kanal C 125x50x20x2.3	M	675.00	144,517	97,548,693.75
	Pek. Penggantung Gording Ø12mm	M	572.40	59,007	33,775,320.60
	Pek. Atap Spandek tebal 0,5 mm	M	585.00	183,740	107,488,119.38
	Pek. Pas. Avor talang 2,5" paloma	Bh	12.00	253,781	3,045,376.41
			-		-
8	PEK. LANTAI		-		341,137,891.48
	Pek. Beton rabat (1:3:5)	M3	32.29	758,070	24,474,281.88
	Pas. Granit 60/60 Roman , dPozlana dark (Teras)	M2	130.68	222,882	29,126,268.77
	Pas. Granit 60/60 Roman , Gangnam Bone	M2	876.24	212,882	186,536,052.27
	Pek.keramik tangga dArlington bone 60/60 Cutting Stepnosing	M2	71.28	248,705	17,727,683.49
	Pek.keramik tangga V/bordes dArlington bone 60/60	M2	58.32	210,905	12,299,972.31
	Pas. Keramik Lantai KM/WC 20/20 ex. Roman	M2	59.55	186,730	11,118,830.41
	Pas. Keramik dinding KMWC 20/40 ex roman	M2	167.04	191,730	32,026,558.32
	Pek. Urugan pasir	M3	23.64	205,864	4,865,596.23
	Pas. Keramik Exterior 15x60	M2	67.50	340,187	22,962,647.81
			-		-
9	PEK. PLAFOND		-		129,224,124.32
	Pas. Plafond gipsum rangka hollow 4/4	M2	1,059.48	102,604	108,706,541.59
	Pek. List 9 cm Plafon gypsum	M	760.50	26,979	20,517,582.74
			-		-
10	PEK. PENGECATAN		-		247,560,451.51
	Pek. Cat Tembok ext. Mowilex WC	M2	1,811.18	48,642	88,099,967.64
	Pek. Cat Tembok int. Mowilex	M2	2,723.66	39,075	106,427,112.44
	Pek. Cat List Profil	M	760.50	8,767	6,667,170.41
	Pek. Cat Plafon Paragon Putih , 1x Plamir, 2x Mengecat	M2	1,059.48	29,405	31,153,943.18
	Pek. Waterprofing	M2	335.43	45,352	15,212,257.84
			-		-


RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROYEK		: Ruko The Green Leaf Regency 1-9			
LOKASI		: Jl. Pandugo no 72			
LUAS BANGUNAN / LUAS TANAH		: 120		: 75	
No	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Total Volume	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
11	PEK. SANITAIR		-		331,701,329.86
	Pek. Pas. PVC d = 6 " Type D	M	302.00	87,713	26,489,240.69
	Pek. Pas. PVC d = 4 " Type D	M	108.00	54,819	5,920,448.49
	Pek. Pas. PVC d = 3 " Type AW+kawat Ayam	M	36.00	100,480	3,617,269.83
	Pek. Pas. PVC d = 2.5 " Type D+ kawat ayam	M	182.50	55,773	10,178,631.86
	Pek. Pas. PVC d = 1 " Type AW	M	54.00	26,794	1,446,874.25
	Pek. Pas. PVC d = 3/4 " Type AW	M	668.70	26,463	17,695,619.19
	Pek. Pas. PVC d = 1/2 " Type AW	M	342.00	22,234	7,604,016.89
	Pek. Pas. Kran Air ex. Aer SY 01	Bh	9.00	212,341	1,911,065.40
	Pek. Pas. Hand Shower ex. Aer YSH-5C	Bh	18.00	447,155	8,048,790.00
	Pek. Pas. Shower Dinding Ex. Aer DY 01	Bh	18.00	489,806	8,816,510.70
	Pek. Pas. Kloset Duduk Amstard My Winston CCST	Bh	18.00	3,830,525	68,949,458.78
	Pek. Pas. Wastafel Amstard New Susan Lava 1H	Bh	18.00	921,904	16,594,267.50
	Pek. Pas. Siphon B-B 1 1/4 inch Ex. AER	Bh	18.00	677,812	12,200,622.48
	Pek. Pas. Selang Fleksibel Ex. AER FNS 30 SS	Bh	18.00	67,341	1,212,130.80
	Pek. Pas. Kran Wastafel Ex. AER WL - 01	Bh	18.00	637,341	11,472,130.80
	Pek. Pas. Avoor AER NEW FS 03 K	Bh	18.00	414,495	7,460,918.42
	Pek. Pas. Tandon 2 m3	Unit	9.00	2,533,630	22,802,672.25
	Pek. Pas. Septiktank Beton 2 m3	Unit	9.00	2,283,630	20,552,672.25
	Pek. Resapan	Unit	9.00	1,175,106	10,575,951.64
	Pek. Bak Kontrol Tutup Grill	Unit	26.00	212,494	5,524,856.68
	Pek. Bak Kontrol Tutup Beton	Unit	27.00	334,688	9,036,586.27
	Pek. Tandon air atas Profil tank Stainles 700 It	Unit	9.00	3,088,465	27,796,185.00
	Pek. Pompa air Shimizu PS 135 E	Unit	9.00	1,165,598	10,490,382.00
	Pek. Pompa air Booster Pendorong Wasser PB 169 PS 135	Unit	9.00	1,205,098	10,845,882.00
	Pek. Rumah SR PDAM Tertanam	Unit	9.00	495,350	4,458,145.73
			-		
12	PEK. INSTALASI LISTRIK		-		128,249,233.40
	Pemasangan Titik Stop Kontak (ex.Schneider)	Titik	153.00	104,397	15,972,789.20
	Pemasangan Titik Saklar Tunggal (ex.Schneider)	Titik	27.00	112,397	3,034,727.51
	Pemasangan Titik Saklar Ganda (ex.Schneider)	Titik	54.00	124,397	6,717,455.01
	Pemasangan Fitting lampu Broco	Titik	162.00	33,701	5,459,532.03
	Pemasangan Bola lampu LED 10 watt Philips	Titik	162.00	51,920	8,411,080.50
	Pek.pas. Lampu downlight 6 Inch Slim 9 watt Philips	Titik	27.00	233,919	6,315,799.50
	Pemasangan Kabel Grouping	M	882.00	59,402	52,392,930.03
	Pemasangan MCB Power + Box MCB	Titik	18.00	155,397	2,797,151.67
	Pemasangan MCB Grup	Titik	54.00	152,444	8,231,949.00
	Pemasangan Kabel Pudeng 3x4 mm	M	81.00	44,622	3,614,343.12
	Pemasangan Grounding	Titik	9.00	167,897	1,511,075.84
	Pek. Penangkal Petir	Unit	153.00	3,447,600	13,790,400.00
			-		
13	PEK. LAIN-LAIN		-		127,509,865.92
	Pas.Tempat Sampah Plastic 100 ltr Krisbow	Bh	9.00	812,731	7,314,581.70
	Pas. No Rumah Akrilik Ukuran 30x20cm tb.2mm	Bh	9.00	279,761	2,517,848.21
	Pas. Railling tangga Besi Minimalis (jarak=10cm)	M2	105.48	819,844	86,477,109.96
	Pek. Pas. Tutup Manhole plat Stainless steel 3 mm	Unit	9.00	1,215,323	10,937,911.39
	Pas. Ornamen ACP Laser cutting Tebal 4 mm ukuran 60x60	Lbr	18.00	601,644	10,829,592.00
	Pek. Tutup rumah pompa plat bordes 75x55cm 2mm	Unit	9.00	272,168	2,449,511.28
	Pek. Tutup tandon plat bordes 60x60cm 6mm	Unit	9.00	775,923	6,983,311.39
			-		
JUMLAH					4,372,449,795.28
DI BULATKAN					4,372,449,000.00
PPN 11%					480,969,390.00
JUMLAH + PPN 11 %					4,853,418,390.00

Surabaya, 22 Juli 2024			
Mengetahui,	Mengetahui,	Diperiksa,	Dihitung,
(Anang Heru Widodo, ST.)	(Joko Purnomo, ST.)	(Alfan Wachid, ST.)	(Achmad Yusuf M)

Sumber : PT Yekape Surabaya

▪ **Laporan Progress Minggu ke-6**

		LAPORAN						
		PRESTASI MINGGUAN						
Pekerjaan : PEMBANGUNAN RUKO THE GREEN LEAF REGANCY PT YEKAPE SURABAYA No. Kontrak : Lokasi : Jalan Raya Pandugo, Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Kontraktor Pelaksana : PT. Primalane Sukses Mandiri Konsultansi Pengawas : PT. Yekape Surabaya Nilai Kontrak : Rp. 4.751.148.000,00								
Nilai Fisik yang dilaksanakan								
Prestasi Fisik s/d Minggu ini		7.70 %		Minggu ke		: 6 (ENAM)		
Rencana Prestasi Fisik menurut Time Schedule		3.28 %		Tanggal		: 28 Oktober 2024		
Deviasi Prestasi		4.42 %		s/d Tanggal		: 3 November 2024		
NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN	BOBOT FISIK TERPASANG			PROSEN TASE	BOBOT RENCANA	KETERANGAN
			MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI			
			%	%	%			
A	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	1.53	1.53	0.00	1.53	100.16		
B	PEKERJAAN TANAH	3.43	1.35	0.49	1.84	53.63		
C	PEKERJAAN PONDASI	5.29	1.58	0.55	2.13	40.29		
D	PEKERJAAN DINDING	14.57	0.00	0.60	0.60	4.12		
E	PEKERJAAN BETON	29.47	0.00	1.60	1.60	5.43		
F	PEKERJAAN ATAP	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
G	PEKERJAAN LANTAI	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
H	PEKERJAAN KUSEN DAN PENGGANTUNG	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
I	PEKERJAAN PLAFOND	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
J	PEKERJAAN PENGECATAN	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
K	PEKERJAAN SANITAIR	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
L	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
M	PEKERJAAN INTERIOR DAN ACESORIS	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
		100	4.46	3.24	7.70	33.94		
PRESTASI FISIK MINGGU LALU							4.46 %	
PRESTASI FISIK MINGGU INI							7.70 %	
PRESTASI FISIK MINGGU INI MENURUT TIME SCHEDULE RENCANA							3.28 %	
PRESTASI FISIK TERHADAP MINGGU LALU MENGALAMI KEMAJUAN							3.24 %	
PRESTASI FISIK TERHADAP TIME SCHEDULE MENGALAMI KEMAJUAN							4.42 %	
Menyetujui : Konsultansi Pengawas PT. YEKAPE SURABAYA						Surabaya, 3 November 2024 Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana PT. Primalane Sukses Mandiri		
						 Project Manager		

Sumber : Kontraktor pelaksana PT. Primalane Sukses Mandiri

▪ **Laporan Progress Minggu ke-16**

		LAPORAN PRESTASI MINGGUAN						
Pekerjaan : PEMBANGUNAN RUKO THE GREEN LEAF REGANCY PT YEKAPE SURABAYA No. Kontrak : Lokasi : Jalan Raya Pandugo, Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Kontraktor Pelaksana : PT. Primalane Sukses Mandiri Konsultan Pengawas : PT. Yekape Surabaya Nilai Kontrak : Rp. 4.751.148.000,00								
Nilai Fisik yang dilaksanakan Prestasi Fisik s/d Minggu ini : 35.27 % Rencana Prestasi Fisik menurut Time Schedule : 1.50 % Deviasi Prestasi : 33.77 %								
Minggu ke : 16 (ENAM BELAS) Tanggal : 6 Januari 2025 s/d Tanggal : 12 Januari 2025								
NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN	BOBOT FISIK TERPASANG			PROSEN TASE	BOBOT RENCANA	KETERANGAN
			MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI			
		%	%	%	%	%		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	1.53	1.53	0.00	1.53	100		
B	PEKERJAAN TANAH	3.43	3.43	0.00	3.43	100		
C	PEKERJAAN FONDASI	5.29	5.29	0.00	5.29	100		
D	PEKERJAAN DINDING	14.57	5.17	0.00	5.17	35		
E	PEKERJAAN BETON	29.47	17.93	1.92	19.85	67		
F	PEKERJAAN ATAP	9.96	0.00	0.00	0.00	0		
G	PEKERJAAN LANTAI	5.53	0.00	0.00	0.00	0		
H	PEKERJAAN KUSEN DAN PENGGANTUNG	7.80	0.00	0.00	0.00	0		
I	PEKERJAAN PLAFOND	2.96	0.00	0.00	0.00	0		
J	PEKERJAAN PENGECATAN	5.66	0.00	0.00	0.00	0		
K	PEKERJAAN SANITAIR	7.59	0.00	0.00	0.00	0		
L	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	2.93	0.00	0.00	0.00	0		
M	PEKERJAAN INTERIOR DAN ACESORIS	2.92	0.00	0.00	0.00	0		
		99.62	33.35	1.92	35.27	67.18		
PRESTASI FISIK MINGGU LALU							33.35	%
PRESTASI FISIK MINGGU INI							35.27	%
PRESTASI FISIK MINGGU INI MENURUT TIME SCHEDULE RENCANA							1.50	%
PRESTASI FISIK TERHADAP MINGGU LALU MENGALAMI KEMAJUAN							1.92	%
PRESTASI FISIK TERHADAP TIME SCHEDULE MENGALAMI KEMAJUAN							33.77	%
Menyetujui : Konsultan Pengawas PT. YEKAPE SURABAYA							Surabaya, 12 Januari 2025 Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana PT. Primalane Sukses Mandiri	
							_____ Project Manager	

Sumber : Kontraktor pelaksana PT. Primalane Sukses Mandiri

▪ **Laporan Progress Minggu ke-20**

		LAPORAN						
		PRESTASI MINGGUAN						
Pekerjaan : PEMBANGUNAN RUKO THE GREEN LEAF REGANCY PT YEKAPE SURABAYA No. Kontrak : Lokasi : Jalan Raya Pandugo, Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Kontraktor Pelaksana : PT. Primalane Sukses Mandiri Konsultan Pengawas : PT. Yekape Surabaya Nilai Kontrak : Rp. 4.751.148.000,00								
Nilai Fisik yang dilaksanakan								
Prestasi Fisik s/d Minggu ini		45.83 %		Minggu ke		: 20 (DUA PULUH)		
Rencana Prestasi Fisik menurut Time Schedule		2.69 %		Tanggal		: 3 Februari 2025		
Deviasi Prestasi		43.14 %		s/d Tanggal		: 9 Februari 2025		
NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN	BOBOT FISIK TERPASANG			PROSEN TASE	BOBOT RENCANA	KETERANGAN
			MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI			
		%	%	%	%	%		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	1.53	1.53	0.00	1.53	100.16		
B	PEKERJAAN TANAH	3.43	3.43	0.00	3.43	99.97		
C	PEKERJAAN PONDASI	5.29	5.29	0.00	5.29	100.07		
D	PEKERJAAN DINDING	14.57	7.19	0.89	8.08	55.47		
E	PEKERJAAN BETON	29.47	25.55	1.95	27.50	93.32		
F	PEKERJAAN ATAP	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
G	PEKERJAAN LANTAI	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
H	PEKERJAAN KUSEN DAN PENGANTUNG	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
I	PEKERJAAN PLAFOND	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
J	PEKERJAAN PENGECATAN	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
K	PEKERJAAN SANITAIR	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
L	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
M	PEKERJAAN INTERIOR DAN ACSESORIS	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
		99.62	42.99	2.84	45.83	74.83		
PRESTASI FISIK MINGGU LALU							42.99 %	
PRESTASI FISIK MINGGU INI							45.83 %	
PRESTASI FISIK MINGGU INI MENURUT TIME SCHEDULE RENCANA							2.69 %	
PRESTASI FISIK TERHADAP MINGGU LALU MENGALAMI KEMAJUAN							2.84 %	
PRESTASI FISIK TERHADAP TIME SCHEDULE MENGALAMI KEMAJUAN							43.14 %	
Menyetujui : Konsultan Pengawas PT. YEKAPE SURABAYA							Surabaya, 9 Februari 2025 Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana PT. Primalane Sukses Mandiri	
							[.....] Project Manager	

Sumber : Kontraktor pelaksana PT. Primalane Sukses Mandiri

▪ **Laporan Progress Minggu ke-21**

		LAPORAN PRESTASI MINGGUAN							
Pekerjaan : PEMBANGUNAN RUKO THE GREEN LEAF GAGENCY PT YEKAPE SURABAYA									
No. Kontrak :									
Lokasi : Jalan Raya Pandugo, Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur.									
Kontraktor Pelaksana : PT. Primalane Sukses Mandiri									
Konsultan Pengawas : PT. Yekape Surabaya									
Nilai Kontrak : Rp. 4.751.148.000,00									
Nilai Fisik yang dilaksanakan									
Prestasi Fisik s/d Minggu ini 48.48 % Minggu ke : 21 (DUA PULUH SATU)									
Rencana Prestasi Fisik menurut Time Schedule 2.65 % Tanggal : 16 Februari 2025									
Deviasi Prestasi 45.79 % s/d Tanggal : 16 Februari 2025									
NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN	BOBOT FISIK TERPASANG				PROSEN TASE	BOBOT RENCANA	KETERANGAN
			MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	%			
		%	%	%	%	%	%		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	1.53	1.53	0.00	1.53	100			
B	PEKERJAAN TANAH	3.43	3.43	0.00	3.43	100			
C	PEKERJAAN FONDASI	5.29	5.29	0.00	5.29	100			
D	PEKERJAAN DINDING	14.57	8.08	1.43	9.51	65.29			
E	PEKERJAAN BETON	29.47	27.50	1.10	28.60	97			
F	PEKERJAAN ATAP	9.96	0.00	0.12	0.12	1.21			
G	PEKERJAAN LANTAI	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00			
H	PEKERJAAN KUSEN DAN PENGGANTUNG	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
I	PEKERJAAN PLAFOND	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
J	PEKERJAAN PENGECATAN	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00			
K	PEKERJAAN SANITAIR	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
L	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00			
M	PEKERJAAN INTERIOR DAN ACSESORIS	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
		100	45.83	2.65	48.48	77.29			
PRESTASI FISIK MINGGU LALU							45.83	%	
PRESTASI FISIK MINGGU INI							48.48	%	
PRESTASI FISIK MINGGU INI MENURUT TIME SCHEDULE RENCANA							2.65	%	
PRESTASI FISIK TERHADAP MINGGU LALU MENGALAMI KEMAUJUAN							2.65	%	
PRESTASI FISIK TERHADAP TIME SCHEDULE MENGALAMI KEMAUJUAN							45.79	%	
Menyetujui : Konsultan Pengawas PT. YEKAPE SURABAYA							Surabaya, 16 Februari 2025 Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana PT. Primalane Sukses Mandiri		
							(.....) Project Manager		

Sumber : Kontraktor pelaksana PT. Primalane Sukses Mandiri

▪ **Laporan Progress Minggu ke-24**

		LAPORAN							
		PRESTASI MINGGUAN							
Pekerjaan : PEMBANGUNAN RUKO THE GREEN LEAF REGANCY PT YEKAPE SURABAYA No. Kontrak : Lokasi : Jalan Raya Pandugo, Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Kontraktor Pelaksana : PT. Primalane Sukses Mandiri Konsultan Pengawas : PT. Yekape Surabaya Nilai Kontrak : Rp. 4.751.148.000,00									
Nilai Fisik yang dilaksanakan									
Prestasi Fisik s/d Minggu ini		52.33 %		Minggu ke		: 24 (DUA PULUH EMPAT)			
Rencana Prestasi Fisik menurut Time Schedule		2.69 %		Tanggal		: 3 Maret 2025			
Deviasi Prestasi		49.64 %		s/d Tanggal		: 9 Maret 2025			
NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN	BOBOT FISIK TERPASANG				PROSEN TASE	BOBOT RENCANA	KETERANGAN
			MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI				
			%	%	%	%			
A	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	1.53	1.53	0.00	1.53	100			
B	PEKERJAAN TANAH	3.43	3.43	0.00	3.43	100			
C	PEKERJAAN PONDASI	5.29	5.29	0.00	5.29	100			
D	PEKERJAAN DINDING	14.57	10.10	0.97	11.07	76.00			
E	PEKERJAAN BETON	29.47	29.53	0.00	29.33	100			
F	PEKERJAAN ATAP	9.96	0.26	1.42	1.68	16.87			
G	PEKERJAAN LANTAI	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00			
H	PEKERJAAN KUSEN DAN PENGGANTUNG	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
I	PEKERJAAN PLAFOND	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
J	PEKERJAAN PENGECATAN	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00			
K	PEKERJAAN SANITAIR	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
L	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00			
M	PEKERJAAN INTERIOR DAN ACSESORIS	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
PRESTASI FISIK MINGGU LALU		100	49.94	2.39	52.33	82.10			
PRESTASI FISIK MINGGU INI							49.94	%	
PRESTASI FISIK MINGGU INI MENURUT TIME SCHEDULE RENCANA							52.33	%	
PRESTASI FISIK TERHADAP MINGGU LALU MENGALAMI KEMAJUAN							2.69	%	
PRESTASI FISIK TERHADAP TIME SCHEDULE MENGALAMI KEMAJUAN							2.39	%	
PRESTASI FISIK TERHADAP TIME SCHEDULE MENGALAMI KEMUNDURAN							49.64	%	
Menyetujui : Konsultan Pengawas PT. YEKAPE SURABAYA							Surabaya, 9 Maret 2025 Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana PT. Primalane Sukses Mandiri		
							_____ Project Manager		

Sumber : Kontraktor pelaksana PT. Primalane Sukses Mandiri

▪ **Laporan Progress Minggu ke-25**

		LAPORAN							
		PRESTASI MINGGUAN							
Pekerjaan : PEMBANGUNAN RUKO THE GREEN LEAF REGANCY PT YEKAPE SURABAYA No. Kontrak : Lokasi : Jalan Raya Pandugo, Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Kontraktor Pelaksana : PT. Primalane Sukses Mandiri Konsultan Pengawas : PT. Yekape Surabaya Nilai Kontrak : Rp. 4.751.148.000,00									
Nilai Fisik yang dilaksanakan Prestasi Fisik s/d Minggu ini : 55.18 % Minggu ke : 25 (DUA PULUH LIMA) Rencana Prestasi Fisik menurut Time Schedule : 2.69 % Tanggal : 10 Maret 2025 Deviasi Prestasi : 52.49 % s/d Tanggal : 16 Maret 2025									
NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN	BOBOT FISIK TERPASANG				PROSEN TASE	BOBOT RENCANA	KETERANGAN
			MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI				
			%	%	%	%			
A	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	1.53	1.53	0.00	1.53	100			
B	PEKERJAAN TANAH	3.43	3.43	0.00	3.43	100			
C	PEKERJAAN PONDASI	5.29	5.29	0.00	5.29	100			
D	PEKERJAAN DINDING	14.57	11.07	1.47	12.54	86.09			
E	PEKERJAAN BETON	29.47	29.33	0.00	29.33	100			
F	PEKERJAAN ATAP	9.96	1.68	1.14	2.82	28.32			
G	PEKERJAAN LANTAI	5.53	0.00	0.24	0.24	4.34			
H	PEKERJAAN KUSEN DAN PENGGANTUNG	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00			
I	PEKERJAAN PLAFOND	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
J	PEKERJAAN PENGECATAN	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00			
K	PEKERJAAN SANITAIR	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
L	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00			
M	PEKERJAAN INTERIOR DAN ACSESORIS	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00			
		100	52.33	2.85	55.18	86.41			
PRESTASI FISIK MINGGU LALU							52.33	%	
PRESTASI FISIK MINGGU INI							55.18	%	
PRESTASI FISIK MINGGU INI MENURUT TIME SCHEDULE RENCANA							2.69	%	
PRESTASI FISIK TERHADAP MINGGU LALU MENGALAMI KEMAJUAN							2.85	%	
PRESTASI FISIK TERHADAP TIME SCHEDULE MENGALAMI KEMAJUAN							52.49	%	
		Menyetujui :						Surabaya, 16 Maret 2025	
		Konsultan Pengawas						Dibuat Oleh :	
		PT. YEKAPE SURABAYA						Kontraktor Pelaksana	
								PT. Primalane Sukses Mandiri	
								[.....]	
								Project Manager	

Sumber : Kontraktor pelaksana PT. Primalane Sukses Mandiri

▪ **Laporan Progress Minggu ke-26**

		LAPORAN PRESTASI MINGGUAN					
Pekerjaan : PEMBANGUNAN RUKO THE GREEN LEAF REGANCY PT YEKAPE SURABAYA No. Kontrak : Lokasi : Jalan Raya Pandugo, Medokan Ayu, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Kontraktor Pelaksana : PT. Primalane Sukses Mandiri Konsultansi Pengawas : PT. Yekape Surabaya Nilai Kontrak : Rp. 4.751.148.000,00							
Nilai Fisik yang dilaksanakan							
Prestasi Fisik s/d Minggu ini		58.03 %			Minggu ke : 26 (DUA PULUH ENAM)		
Rencana Prestasi Fisik menurut Time Schedule		2.69 %			Tanggal : 17 Maret 2025		
Deviasi Prestasi		55.34 %			s/d Tanggal : 23 Maret 2025		
NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN	BOBOT FISIK TERPASANG		PROSEN TASE	BOBOT RENCANA	KETERANGAN
			MINGGU LALU	MINGGU INI			
			%	%			
A	PEKERJAAN PERSIAPAN UMUM	1.53	1.53	0.00	1.53	100	
B	PEKERJAAN TANAH	3.43	3.43	0.00	3.43	100	
C	PEKERJAAN FONDASI	5.29	5.29	0.00	5.29	100	
D	PEKERJAAN DINDING	14.57	12.54	1.23	13.77	94.54	
E	PEKERJAAN BETON	29.47	29.33	0.00	29.33	100	
F	PEKERJAAN ATAP	9.96	2.82	1.48	4.30	43.18	
G	PEKERJAAN LANTAI	5.53	0.24	0.14	0.38	6.87	
H	PEKERJAAN KUSEN DAN PENGANTUNG	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
I	PEKERJAAN PLAFOND	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
J	PEKERJAAN PENGECATAN	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
K	PEKERJAAN SANITAIR	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
L	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
M	PEKERJAAN INTERIOR DAN ACSESORIS	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
		100	55.18	2.85	58.03	90.72	
PRESTASI FISIK MINGGU LALU						55.18 %	
PRESTASI FISIK MINGGU INI						58.03 %	
PRESTASI FISIK MINGGU INI MENURUT TIME SCHEDULE RENCANA						2.69 %	
PRESTASI FISIK TERHADAP MINGGU LALU MENGALAMI KEMAUJUAN						2.85 %	
PRESTASI FISIK TERHADAP TIME SCHEDULE MENGALAMI KEMAUJUAN						55.34 %	
Menyetujui : Konsultan Pengawas PT. YEKAPE SURABAYA						Surabaya, 23 Maret 2025 Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana PT. Primalane Sukses Mandiri	
						_____ Project Manager	

Sumber : Kontraktor pelaksana PT. Primalane Sukses Mandiri

L4 TURNITIN TUGAS AKHIR

parafrase TUGAS AKHIR BISMILLAH (turnitin).docx

ORIGINALITY REPORT

18%	17%	9%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	2%
2	repository.its.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
4	docplayer.info Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Pancasila Student Paper	1%
6	123dok.com Internet Source	1%
7	www.taguchi.lppmbinabangsa.id Internet Source	1%
8	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1%
10	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	

		<1 %
11	www.scribd.com Internet Source	<1 %
12	jurnal.unsil.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
14	ejurnal.its.ac.id Internet Source	<1 %
15	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	<1 %
16	e-journal.upr.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.umpwr.ac.id:8080 Internet Source	<1 %
18	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
19	media.neliti.com Internet Source	<1 %
20	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %
21	eprints.upj.ac.id Internet Source	<1 %
22	id.scribd.com Internet Source	<1 %

23	pdffox.com Internet Source	<1 %
24	es.scribd.com Internet Source	<1 %
25	id.123dok.com Internet Source	<1 %
26	journal.umg.ac.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
28	Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton Student Paper	<1 %
29	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
30	repositori.untidar.ac.id Internet Source	<1 %
31	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
32	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
33	ejournal.unitomo.ac.id Internet Source	<1 %
34	Dimas Gusti Wiranegara, Gede Surya, Masca Indra Triana. "Earned Value Analysis	<1 %

Terhadap Biaya dan Waktu pada Proyek
Pembangunan Gudang Produksi PP.
Indopack Printing Nganjuk", Jurnal Teknik
Industri Terintegrasi, 2024

Publication

35	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
36	www.sergap.id Internet Source	<1 %
37	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
38	ojs.unsiq.ac.id Internet Source	<1 %
39	2024b.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
40	eprints3.upgris.ac.id Internet Source	<1 %
41	journal.uib.ac.id Internet Source	<1 %
42	jurnal.umpar.ac.id Internet Source	<1 %
43	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
44	repository.teknokrat.ac.id Internet Source	<1 %
45	sipil.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %

		<1 %
46	Fadlan Lamato, Arfan Utiahman, Mohammad Yusuf Tuloli. "ANALISIS EARNED VALUE TERHADAP PROYEK PEMBANGUNAN RENOVASI GEDUNG KANTOR BPJN", Jurnal Vokasi Sains dan Teknologi, 2022 Publication	<1 %
47	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
48	Wisnu Abiaro Nugroho, Kusnul Yakin, Maulidya Octaviani Bustamin, Hendrikus Andriano Daeng Weking. "ANALISIS PENGARUH KETERLAMBATAN WAKTU TERHADAP BIAYA MENGGUNAKAN EARNED VALUE CONCEPT (PADA PROYEK JETTY DI PULAU WAIBALUN, FLORES TIMUR)", NAROTAMA JURNAL TEKNIK SIPIL, 2019 Publication	<1 %
49	adoc.pub Internet Source	<1 %
50	donhaikalrazy.blogspot.com Internet Source	<1 %
51	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
52	jurnal.umj.ac.id Internet Source	<1 %

53	proceedings.ums.ac.id Internet Source	<1 %
54	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
55	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
56	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
57	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
58	Zudan Arif Fakhrulloh, Masca Indra Triana. "Optimasi waktu proyek konstruksi dengan penambahan jam kerja menggunakan metode crashing (Studi kasus : Proyek pembangunan gedung pusat terpadu RSUD Sidoarjo)", Jurnal Teknik Industri Terintegrasi, 2025 Publication	<1 %
59	core.ac.uk Internet Source	<1 %
60	ejurnal.plm.ac.id Internet Source	<1 %
61	iptek.its.ac.id Internet Source	<1 %
62	journal.aritekin.or.id Internet Source	<1 %

63	journal.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
64	jurnal.umsb.ac.id Internet Source	<1 %
65	ojs.uniska-bjm.ac.id Internet Source	<1 %
66	repo.usni.ac.id Internet Source	<1 %
67	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
68	repository.itsb.ac.id Internet Source	<1 %
69	repository.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
70	repository.widyatama.ac.id Internet Source	<1 %
71	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
72	Reza Rahmattullah, Masca Indra Triana. "EVALUASI WAKTU DAN BIAYA MENGUNAKAN METODE EARNED VALUE ANALYSIS PADA PROYEK PEMBANGUNAN PUSKEMAS TALUN Kab. BLITAR", Racic : Rab Construction Research, 2024 Publication	<1 %

73 Yoga Arga Windarta, Nova Nevila Rodhi, Ayu Kurnia Ratna Sari. "Studi Rencana Anggaran Biaya Dan Penjadwalan Pekerjaan Dengan Metode Pert Pada Pekerjaan Perkuatan Tebing Jembatan Terusan Bojonegoro – Tuban (Kanor – Semambung) Kec. Kanor", Seminar Nasional Teknik Sipil, 2024
Publication

<1%

74 Amalia Fathimah Azh Zhahra Mughni, Hanie Teki Tjendani, Budi Witjaksana. "TIME ANALYSIS USING EARNED VALUE METHOD ON PRESERVATION OF SECTION 5 PANDAAN TOLL EXIT ROAD IN MALANG", International Journal Science and Technology, 2024
Publication

<1%

75 Bagus Zakariyya, Ahmad Ridwan, Suwarno Suwarno. "Analisis Biaya Dan Jadwal Proyek Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek Dengan Metode Earned Value", Jurnal Manajemen Teknologi & Teknik Sipil, 2020
Publication

<1%

76 eprints.undip.ac.id
Internet Source

<1%

77 jurnal.univrab.ac.id
Internet Source

<1%

L5 LEMBAR BIMBINGAN DAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR BIMBINGAN & PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING Periode Semester Genap 2024/2025

Nama Mahasiswa	: Rani Dwi Apriliani	
NIM	: 1432100036	
Alamat Rumah / Kost	: Jl. Bulak Cumpat Barat IA no 9	
Nomor Telp/Hp/Whatsapp	: 088801496826	
Dosen Pembimbing 1	: Ir. Masca Indra Triana, ST., M.S.M	
Dosen Pembimbing 2	: -	
Tanggal Kepesertaan Pembekalan Tugas Akhir	: Selasa, 11 Februari 2025	
Nama dan Tanggal Publish Jurnal	Nama Jurnal /seminar	: ICEF-TAGS 2025
	Link Jurnal	
	Tanggal Publish Jurnal/Seminar	: 19 Juli 2025
	Paraf koordinator jurnal	

Judul Tugas Akhir:

EARNED VALUE ANALYSIS TERHADAP WAKTU DAN BIAYA PADA PROYEK PEMBANGUNAN RUKO THE GREEN LEAF REGENCY, DI SURABAYA

Dosen Pembimbing 1

(Ir. Masca Indra Triana, ST., M.S.M)

Dosen Pembimbing 2
(Kosongkan Bila tidak ada pembimbing ke 2)
(Nama Dosen Pembimbing 2)

Persetujuan Koordinator TA

(Ir. Laily Endah Fatmawati, ST., MT.)

Keterangan :

1. Bimbingan WAJIB dilakukan minimal 2 minggu sekali
2. Mahasiswa WAJIB sudah melakukan publikasi jurnal / seminar nasional / internasional yang terakreditasi
3. Segala bentuk pelanggaran dapat dikenakan sanksi dari Program Studi Teknik Sipil Untag Surabaya




Mengetahui,
Ka. Program Studi Teknik Sipil

(Ir. Faradillah Saves, ST., MT.)



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Minggu	No	Tanggal	Uraian Perbaikan / Konsultasi	Paraf Dosen Pembimbing
Ke - 1 dan 2 Perkuliahan				
Ke - 3 dan 4 Perkuliahan		24/25 /3	lanjutkan.	
Ke - 5 dan 6 Perkuliahan		14/25 /A	Lanjutkan pada perhitungan SU, CU, SPI, CPI	
Ke - 7 dan 8 Perkuliahan		21/25 /4	1. cek kembali pada grafik 2. cek kembali pada perhitungan SU, dan SPI	

H.2



LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Minggu	No	Tanggal	Uraian Perbaikan / Konsultasi	Paraf Dosen Pembimbing	
Ke - 9 dan 10 Perkuliahan		7/5 ²⁵	LSP → Daftar TOEFL → belajar Jurnal → proses.		
			Acwp dibuat dan hasil progres pada minggu ke -10 dan 20 dari jurnal terkait !!!		
Ke - 11 dan 12 Perkuliahan		13/5 ²⁵	Tambahan dasar teori terkait Pengendalian Biaya dan waktu.		
Ke - 13 dan 14 Perkuliahan		19/5 ²⁵	Tambahan narasi diawal pada bab 3 terkait perhitungan Konsep nilai hasil Lanjutan hingga kesimpulan.		
		28/5 ²⁵	- Cek kembali nilai CPI yang didapatkan - Acwp mendapatkan hasil progres setiap minggu		
		2/7 ²⁵	- hasil telah selesai - diperbaiki kembali kesimpulan.		
Ke - 15 Perkuliahan		4/7 ²⁵	Perbaikan: kesimpulan All -		