

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 RAB (Rencana Anggaran Biaya)

<b>RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )</b> <b>HSPK BINA MARGA KABUPATEN MAGETAN</b> <b>( WILAYAH BAWAH )</b>					
<b>Kegiatan : PENYELENGRAAN JALAN KABUPATEN / KOTA</b> <b>Sub Kegiatan : REKONTRUKSI JALAN</b> <b>Pekerjaan : DED / PERENCANAAN RUAS JALAN KARANGMOJO - JERUK</b> <b>Lokasi : KABUPATEN MAGETAN</b> <b>Volume : 6.00 m x 2400</b> <b>Tahun Anggaran : 2023</b>					
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	<b>DIVISI 1. UMUM</b>				
<b>1.2</b>	<b>MOBILISASI</b>				
1.2.1	Transportasi Peralatan	Paket	1.00	8,500,000.0	8,500,000.00
<b>1.3</b>	<b>Kantor Lapangan dan Fasilitasnya</b>				
1.3.2	Sewa direksikeet atau gudang	Paket	1.00	500,000.00	500,000.00
1.3.4	Papan nama pekerjaan	Buah	1.00	300,000.00	300,000.00
<b>1.4</b>	<b>Fasilitas dan Pelayanan Pengujian</b>				
1.4.1	Manajemen Mutu	Paket	1.00	1,725,000.00	1,725,000.00
<b>1.8</b>	<b>Kajian Teknis Lapangan (Field Engineering)</b>				
1.8.1	Pengukuran dan Pendataan Lapangan	Paket	1.00	500,000.00	500,000.00
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>11,525,000.00</b>
	<b>DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)</b>				
<b>2.1</b>	<b>Penyiapan dokumen penerapan SMKK:</b>				
2.1.(1)	Pembuatan dokumen RKK, RKPPI, RMLLP, RMPK	Set	1.00	150,000.00	150,000.00
2.1.(2)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1.00	150,000.00	150,000.00
2.1.(3)	Pengusunan pelaporan penerapan SMKK	Set	1.00	150,000.00	150,000.00
<b>2.2</b>	<b>Sosialisasi, promosi dan pelatihan:</b>				
2.2.(10)	Papan Informasi Keselamatan konstruksi	Bh	2.00	100,000.00	200,000.00
<b>2.3</b>	<b>Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:</b>				
2.3.(1)	APK, antara lain :				
	Pembatas area (Restricted Area)	Paket	1.00	100,000.00	100,000.00
2.3.(2)	APD, antara lain :				
	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	10.00	75,000.00	750,000.00
	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10.00	28,750.00	287,500.00
	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Dos	2.00	78,750.00	157,500.00
	Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	10.00	5,000.00	50,000.00
	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	10.00	140,000.00	1,400,000.00
	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	10.00	25,000.00	250,000.00
<b>2.4</b>	<b>Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi:</b>				
2.4.(2)	Asuransi (Tenaga Kerja)	Paket	1.00	2,880,000.00	2,880,000.00
<b>2.5</b>	<b>Personel Keselamatan Konstruksi:</b>				
2.5.(3)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	OK	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>2.6</b>	<b>Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan:</b>				
2.6.(1)	Peralatan P3K	Set	1.00	250,000.00	250,000.00
<b>2.7</b>	<b>Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:</b>				
2.7.(3)	Rambu peringatan	Bh	2.00	75,000.00	150,000.00
2.7.(17)	Alat penerangan sementara	Bh	1.00	150,000.00	150,000.00
<b>2.8</b>	<b>Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:</b>				
2.8.(4)	Ahli Struktur	OJ	3.00	250,000.00	750,000.00
<b>2.9</b>	<b>Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:</b>				
2.9.(4)	Bendera K3	Bh	2.00	15,000.00	30,000.00
2.9.(6)	Lampu darurat (Emergency Lamp)	Bh	2.00	150,000.00	300,000.00
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>9,155,000.00</b>

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	f=(d x e)
	<b>DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>				
<b>4.4</b>	<b>Pembersihan, Pegupasan, dan Penebangan Pohon</b>				
4.4.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M <sup>2</sup>	70.00	11,737.27	821,609.13
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>821,609.13</b>
	<b>DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL</b>				
<b>7.1</b>	<b>Lapis Resap Pengikat Dan Lapis Perekat</b>				
7.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi	Liter	2,818.86	26,724.64	75,332,931.59
<b>7.3</b>	<b>Campuran Beraspal Panas</b>				
7.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1,237.44	1,616,412.44	2,000,220,736.95
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>2,075,553,668.54</b>
	<b>DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
<b>10.2</b>	<b>Pekerjaan Lain-Lain</b>				
10.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M <sup>2</sup>	167.10	155,841.90	26,041,796.22
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>26,041,796.22</b>
	<b>DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>				
<b>11.1</b>	<b>Pemeliharaan Jalan</b>				
11.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M <sup>2</sup>	12.96	3,013,469.97	39,065,720.65
<b>Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 11 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)</b>					<b>39,065,720.65</b>

## Lampiran 2 Laporan Mingguan

<b>REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN</b>					
KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA				
SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BERKALA JALAN				
PEKERJAAN	: PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KARANGMOJO - JERUK				
LOKASI	: KAB. MAGETAN				
TAHUN	: 2023				
MINGGU KE	: I ( Satu )				
PERIODE	: 06 Juli s/d 08 Juli 2023				
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. KEDATON				
NO. ADDENDUM	: A.5.107/03/403.104/SPPP/ADD/VII/2023				
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. CAKRA TIRTA				
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI 1. UMUM	0,62	-	-	-
2	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	0,35	-	-	-
3	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	0,20	-	-	-
4	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL	94,56	-	-	-
5	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	1,79	-	-	-
6	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	2,48	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00</b>	-	-	-
RENC. KEMAJUAN FISIK MINGGUAN			: 0,03		
REALISASI KEMAJUAN FISIK MINGGUAN			: 0,00		
DEVIASI			: -0,03		
Di Periksa Oleh : Konsultan Pengawas <b>CV. CAKRA TIRTA</b>			Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana <b>CV. KEDATON</b>		
<b>Ir. SUPARDI, ST., MM</b> Direktur			<b>GALUH EKO BASUKI</b> Direktur		
Mengetahui/Menyetujui : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan					
<b>HARIYANTO, ST</b> NIP. 19700526 200212 1 003					

**REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN  
 PEKERJAAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KARANGMOJO - JERUK  
 LOKASI : KAB. MAGETAN  
 TAHUN : 2023

MINGGU KE : II ( Dua )  
 PERIODE : 09 Juli s/d 15 Juli 2023  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. KEDATON  
 NO. ADDENDUM : A.5.107/03/403.104/SPPP/ADD/VII/2023  
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. CAKRA TIRTA

NO.	JENIS PEKERJAAN	Bobot (%)	Kemajuan Fisik (%)		
			Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu Ini
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI 1. UMUM	0,62	-	0,05	0,05
2	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	0,35	-	-	-
3	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	0,20	-	-	-
4	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL	94,56	-	-	-
5	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	1,79	-	-	-
6	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	2,48	-	-	-
	JUMLAH	100,00	-	0,05	0,05
	RENC. KEMAJUAN FISIK MINGGUAN		: 0,06		
	REALISASI KEMAJUAN FISIK MINGGUAN		: 0,05		
	DEVIASI		: -0,01		

Di Periksa Oleh :  
 Konsultan Pengawas  
**CV. CAKRA TIRTA**

Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
**CV. KEDATON**

**Ir. SUPARDI ST., MM**  
 Direktur

**GALUH EKO BASUKI**  
 Direktur

Mengetahui/Menyetujui :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

**HARIYANTO ST.**  
 NIP. 19700526 200212 1 003

**REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN  
 PEKERJAAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KARANGMOJO - JERUK  
 LOKASI : KAB. MAGETAN  
 TAHUN : 2023

MINGGU KE : III ( Tiga )  
 PERIODE : 16 Juli s/d 22 Juli 2023  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. KEDATON  
 NO. ADDENDUM : A.5.107/03/403.104/SPPP/ADD/VII/2023  
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. CAKRA TIRTA

NO.	JENIS PEKERJAAN	Bobot (%)	Kemajuan Fisik (%)		
			Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu Ini
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI 1. UMUM	0,62	0,05	-	0,05
2	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	0,35	-	-	-
3	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	0,20	-	-	-
4	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL	94,56	-	-	-
5	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	1,79	-	-	-
6	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	2,48	-	-	-
JUMLAH		100,00	0,05	-	0,05
RENC. KEMAJUAN FISIK MINGGUAN			:	0,09	
REALISASI KEMAJUAN FISIK MINGGUAN			:	0,05	
DEVIASI			:	-0,04	

Di Periksa Oleh :  
 Konsultan Pengawas  
**CV. CAKRA TIRTA**

Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
**CV. KEDATON**

**Ir. SUPARDI ST., MM**  
 Direktur

**GALUH EKO BASUKI**  
 Direktur

Mengetahui/Menyetujui :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

**HARIYANTO ST.**  
 NIP. 19700526 200212 1 003

**REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN  
 PEKERJAAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KARANGMOJO - JERUK  
 LOKASI : KAB. MAGETAN  
 TAHUN : 2023

MINGGU KE : IV (Empat)  
 PERIODE : 23 Juli s/d 29 Juli 2023  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. KEDATON  
 NO. ADDENDUM : A.5.107/03/403.104/SPPP/ADD/VII/2023  
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. CAKRA TIRTA

NO.	JENIS PEKERJAAN	Bobot (%)	Kemajuan Fisik (%)		
			Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu Ini
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI 1. UMUM	0,62	0,05	-	0,05
2	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	0,35	-	-	-
3	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	0,20	-	-	-
4	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL	94,56	-	-	-
5	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	1,79	-	-	-
6	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	2,48	-	-	-
JUMLAH		100,00	0,05	-	0,05
RENC. KEMAJUAN FISIK MINGGUAN		:	0,42		
REALISASI KEMAJUAN FISIK MINGGUAN		:	0,05		
DEVIASI		:	-0,37		

Di Periksa Oleh :  
 Konsultan Pengawas  
**CV. CAKRA TIRTA**

Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
**CV. KEDATON**

**Ir. SUPARDI, ST., MM**  
 Direktur

**GALUH EKO BASUKI**  
 Direktur

Mengetahui/Menyetujui :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

**HARIYANTO, ST**  
 NIP. 19700526 200212 1 003

**REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN  
 PEKERJAAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KARANGMOJO - JERUK  
 LOKASI : KAB. MAGETAN  
 TAHUN : 2023

MINGGU KE : V ( Lima )  
 PERIODE : 30 Juli s/d 05 Agustus 2023  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. KEDATON  
 NO. ADDENDUM : A.5.107/03/403.104/SPPP/ADD/VII/2023  
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. CAKRA TIRTA

NO.	JENIS PEKERJAAN	Bobot (%)	Kemajuan Fisik (%)		
			Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu Ini
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI 1. UMUM	0,62	0,05	-	0,05
2	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	0,35	-	-	-
3	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	0,20	-	-	-
4	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL	94,56	-	-	-
5	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	1,79	-	-	-
6	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	2,48	-	-	-
JUMLAH		100,00	0,05	-	0,05
RENC. KEMAJUAN FISIK MINGGUAN			:	0,56	
REALISASI KEMAJUAN FISIK MINGGUAN			:	0,05	
DEVIASI			:	-0,50	

Di Periksa Oleh :  
 Konsultan Pengawas  
**CV. CAKRA TIRTA**

Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
**CV. KEDATON**

**Ir. SUPARDI, ST., MM**  
 Direktur

**GALUH EKO BASUKI**  
 Direktur

Mengetahui/Menyetujui :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

**HARIYANTO, ST**  
 NIP. 19700526 200212 1 003

**REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN  
 PEKERJAAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KARANGMOJO - JERUK  
 LOKASI : KAB. MAGETAN  
 TAHUN : 2023

MINGGU KE : VI ( Enam )  
 PERIODE : 6 Agst s/d 12 Agst 2023  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. KEDATON  
 NO. ADDENDUM : A.5.107/03/403.104/SPPP/ADD/VII/2023  
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. CAKRA TIRTA

NO.	JENIS PEKERJAAN	Bobot (%)	Kemajuan Fisik (%)		
			Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu Ini
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI 1. UMUM	0,62	0,05	-	0,05
2	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	0,35	-	-	-
3	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	0,20	-	-	-
4	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL	94,56	-	-	-
5	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	1,79	-	-	-
6	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	2,48	-	-	-
	JUMLAH	100,00	0,05	-	0,05
	RENC. KEMAJUAN FISIK MINGGUAN	:	2,13		
	REALISASI KEMAJUAN FISIK MINGGUAN	:	0,05		
	DEVIASI	:	-2,08		

Di Periksa Oleh :  
 Konsultan Pengawas  
**CV. CAKRA TIRTA**

Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
**CV. KEDATON**

**Ir. SUPARDI, ST., MM**  
 Direktur

**GALUH EKO BASUKI**  
 Direktur

Mengetahui/Menyetujui :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

**HARIYANTO, ST**  
 NIP. 19700526 200212 1 003



**REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN  
 PEKERJAAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KARANGMOJO - JERUK  
 LOKASI : KAB. MAGETAN  
 TAHUN : 2023

MINGGU KE : VII ( Tujuh )  
 PERIODE : 13 Agst s/d 19 Agst 2023  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. KEDATON  
 NO. ADDENDUM : A.5.107/03/403.104/SPPP/ADD/VII/2023  
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. CAKRA TIRTA

NO.	JENIS PEKERJAAN	Bobot (%)	Kemajuan Fisik (%)		
			Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu Ini
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI 1. UMUM	0,62	0,05	0,57	0,62
2	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	0,35	-	0,35	0,35
3	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	0,20	-	0,19	0,19
4	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL	94,56	-	27,39	27,39
5	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	1,79	-	-	-
6	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	2,48	-	1,33	1,33
JUMLAH		100,00	0,05	29,82	29,88
RENC. KEMAJUAN FISIK MINGGUAN			:	3,68	
REALISASI KEMAJUAN FISIK MINGGUAN			:	29,88	
DEVIASI			:	26,20	

Di Periksa Oleh :  
 Konsultan Pengawas  
**CV. CAKRA TIRTA**

Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
**CV. KEDATON**

**Ir. SUPARDI, ST., MM**  
 Direktur

**GALUH EKO BASUKI**  
 Direktur

Mengetahui/Menyetujui :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

**HARIYANTO, ST**  
 NIP. 19700526 200212 1 003

**REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN  
 PEKERJAAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KARANGMOJO - JERUK  
 LOKASI : KAB. MAGETAN  
 TAHUN : 2023

MINGGU KE : VIII ( Delapan )  
 PERIODE : 20 Agst s/d 26 Agst 2023  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. KEDATON  
 NO. CCO 2 : A.5.107/4818/03/403.104/SPPP/BM-TK/VII/2023  
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. CAKRA TIRTA

VIII ( Delapan )

NO.	JENIS PEKERJAAN	Bobot (%)	Kemajuan Fisik (%)		
			Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu Ini
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI 1. UMUM	0,62	0,62	-	0,62
2	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	0,35	0,35	-	0,35
3	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	0,19	0,19	-	0,19
4	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL	94,61	27,39	67,22	94,61
5	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	1,99	-	-	-
6	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	2,25	1,33	0,91	2,25
JUMLAH		100,00	29,88	68,13	98,01
RENC. KEMAJUAN FISIK MINGGUAN		:	50,59		
REALISASI KEMAJUAN FISIK MINGGUAN		:	98,01		
DEVIASI		:	47,42		

Di Periksa Oleh :  
 Konsultan Pengawas  
**CV. CAKRA TIRTA**

Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
**CV. KEDATON**

**Ir. SUPARDI, ST., MM**  
 Direktur

**GALUH EKO BASUKI**  
 Direktur

Mengetahui/Menyetujui :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

**HARIYANTO, ST**  
 NIP. 19700526 200212 1 003

**REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN  
 PEKERJAAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KARANGMOJO - JERUK  
 LOKASI : KAB. MAGETAN  
 TAHUN : 2023

MINGGU KE : IX ( Sembilan )  
 PERIODE : 27 Agst s/d 2 Sep 2023  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. KEDATON  
 NO. CCO 2 : A.5.107/4818/03/403.104/SPPP/BM-TK/VII/2023  
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. CAKRA TIRTA

IX ( Sembilan )

NO.	JENIS PEKERJAAN	Bobot (%)	Kemajuan Fisik (%)		
			Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu Ini
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI 1. UMUM	0,62	0,62	-	0,62
2	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	0,35	0,35	-	0,35
3	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	0,19	0,19	-	0,19
4	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL	94,61	94,61	-	94,61
5	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	1,99	-	1,99	1,99
6	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	2,25	2,25	-	2,25
JUMLAH		100,00	98,01	1,99	100,00
RENC. KEMAJUAN FISIK MINGGUAN		:	97,95		
REALISASI KEMAJUAN FISIK MINGGUAN		:	100,00		
DEVIASI		:	2,05		

Di Periksa Oleh :  
 Konsultan Pengawas  
**CV. CAKRA TIRTA**

Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
**CV. KEDATON**

**Ir. SUPARDI, ST., MM**  
 Direktur

**GALUH EKO BASUKI**  
 Direktur

Mengetahui/Menyetujui :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

**HARIYANTO, ST**  
 NIP. 19700526 200212 1 003

**REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN  
 PEKERJAAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KARANGMOJO - JERUK  
 LOKASI : KAB. MAGETAN  
 TAHUN : 2023

MINGGU KE : X ( Sepuluh )  
 PERIODE : 3 Sep s/d 9 Sep 2023  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. KEDATON  
 NO. CCO 2 : A.5.107/4818/03/403.104/SPPP/BM-TK/VII/2023  
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. CAKRA TIRTA

NO.	JENIS PEKERJAAN	Bobot (%)	Kemajuan Fisik (%)		
			Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu Ini
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI 1. UMUM	0,62	0,62	-	0,62
2	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	0,35	0,35	-	0,35
3	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	0,19	0,19	-	0,19
4	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL	94,61	94,61	-	94,61
5	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	1,99	1,99	-	1,99
6	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	2,25	2,25	-	2,25
	<b>JUMLAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
	RENC. KEMAJUAN FISIK MINGGUAN	:	100,00		
	REALISASI KEMAJUAN FISIK MINGGUAN	:	100,00		
	DEVIASI	:	0,00		

Di Periksa Oleh :  
 Konsultan Pengawas  
**CV. CAKRA TIRTA**

Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
**CV. KEDATON**

**Ir. SUPARDI ST., MM**  
 Direktur

**GALUH EKO BASUKI**  
 Direktur

Mengetahui/Menyetujui :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

**HARIYANTO ST.**  
 NIP. 19700526 200212 1 003

**REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN  
 PEKERJAAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KARANGMOJO - JERUK  
 LOKASI : KAB. MAGETAN  
 TAHUN : 2023

MINGGU KE : XI ( Sebelas )  
 PERIODE : 10 Sep s/d 16 Sep 2023  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. KEDATON  
 NO. CCO 2 : A.5.107/4818/03/403.104/SPPP/BM-TK/VII/2023  
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. CAKRA TIRTA

NO.	JENIS PEKERJAAN	Bobot (%)	Kemajuan Fisik (%)		
			Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu Ini
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI 1. UMUM	0,62	0,62	-	0,62
2	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	0,35	0,35	-	0,35
3	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	0,19	0,19	-	0,19
4	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL	94,61	94,61	-	94,61
5	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	1,99	1,99	-	1,99
6	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	2,25	2,25	-	2,25
JUMLAH		100,00	100,00	-	100,00
RENC. KEMAJUAN FISIK MINGGUAN			:	100,00	
REALISASI KEMAJUAN FISIK MINGGUAN			:	100,00	
DEVIASI			:	0,00	

Di Periksa Oleh :  
 Konsultan Pengawas  
**CV. CAKRA TIRTA**

Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
**CV. KEDATON**

**Ir. SUPARDI, ST., MM**  
 Direktur

**GALUH EKO BASUKI**  
 Direktur

Mengetahui/Menyetujui :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

**HARIYANTO, ST**  
 NIP. 19700526 200212 1 003

**REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN  
 PEKERJAAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KARANGMOJO - JERUK  
 LOKASI : KAB. MAGETAN  
 TAHUN : 2023

MINGGU KE : XII ( Dua Belas )  
 PERIODE : 17 Sep s/d 23 Sep 2023  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. KEDATON  
 NO. CCO 2 : A.5.107/4818/03/403.104/SPPP/BM-TK/VII/2023  
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. CAKRA TIRTA

XII ( Dua Belas )

NO.	JENIS PEKERJAAN	Bobot (%)	Kemajuan Fisik (%)		
			Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu Ini
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI 1. UMUM	0,62	0,62	-	0,62
2	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	0,35	0,35	-	0,35
3	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	0,19	0,19	-	0,19
4	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL	94,61	94,61	-	94,61
5	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	1,99	1,99	-	1,99
6	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	2,25	2,25	-	2,25
	JUMLAH	100,00	100,00	-	100,00

RENC. KEMAJUAN FISIK MINGGUAN : 100,00  
 REALISASI KEMAJUAN FISIK MINGGUAN : 100,00  
 DEVIASI : 0,00

Di Periksa Oleh :  
 Konsultan Pengawas  
**CV. CAKRA TIRTA**

Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
**CV. KEDATON**

**Ir. SUPARDI ST., MM**  
 Direktur

**GALUH EKO BASUKI**  
 Direktur

Mengetahui/Menyetujui :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

**HARIYANTO ST.**  
 NIP. 19700526 200212 1 003

**REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN  
 PEKERJAAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KARANGMOJO - JERUK  
 LOKASI : KAB. MAGETAN  
 TAHUN : 2023

MINGGU KE : XIII ( Tiga Belas )  
 PERIODE : 24 Sep s/d 30 Sep 2023  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. KEDATON  
 NO. CCO 2 : A.5.107/4818/03/403.104/SPPP/BM-TK/VII/2023  
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. CAKRA TIRTA

XIII ( Tiga Belas )

NO.	JENIS PEKERJAAN	Bobot (%)	Kemajuan Fisik (%)		
			Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu Ini
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI 1. UMUM	0,62	0,62	-	0,62
2	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	0,35	0,35	-	0,35
3	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	0,19	0,19	-	0,19
4	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL	94,61	94,61	-	94,61
5	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	1,99	1,99	-	1,99
6	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	2,25	2,25	-	2,25
JUMLAH		100,00	100,00	-	100,00
RENC. KEMAJUAN FISIK MINGGUAN			:	100,00	
REALISASI KEMAJUAN FISIK MINGGUAN			:	100,00	
DEVIASI			:	0,00	

Di Periksa Oleh :  
 Konsultan Pengawas  
**CV. CAKRA TIRTA**

Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
**CV. KEDATON**

**Ir. SUPARDI, ST., MM**  
 Direktur

**GALUH EKO BASUKI**  
 Direktur

Mengetahui/Menyetujui :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

**HARIYANTO, ST**  
 NIP. 19700526 200212 1 003

**REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN**

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA  
 SUB KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN  
 PEKERJAAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KARANGMOJO - JERUK  
 LOKASI : KAB. MAGETAN  
 TAHUN : 2023

MINGGU KE : XIV( Empat Belas )  
 PERIODE : 1 Okt s/d 7 Okt 2023  
 KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. KEDATON  
 NO. CCO 2 : A.5.107/4818/03/403.104/SPPP/BM-TK/VII/2023  
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. CAKRA TIRTA

XIV( Empat Belas )

NO.	JENIS PEKERJAAN	Bobot (%)	Kemajuan Fisik (%)		
			Minggu Lalu	Minggu Ini	s/d Minggu Ini
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI 1. UMUM	0,62	0,62	-	0,62
2	DIVISI 2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	0,35	0,35	-	0,35
3	DIVISI 4. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	0,19	0,19	-	0,19
4	DIVISI 7. PERKERASAN ASPAL	94,61	94,61	-	94,61
5	DIVISI 10. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN	1,99	1,99	-	1,99
6	DIVISI 11. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA	2,25	2,25	-	2,25
	JUMLAH	100,00	100,00	-	100,00

RENC. KEMAJUAN FISIK MINGGUAN : 100,00  
 REALISASI KEMAJUAN FISIK MINGGUAN : 100,00  
 DEVIASI : 0,00

Di Periksa Oleh :  
 Konsultan Pengawas  
**CV. CAKRA TIRTA**

Dibuat Oleh :  
 Kontraktor Pelaksana  
**CV. KEDATON**

**Ir. SUPARDI ST., MM**  
 Direktur

**GALUH EKO BASUKI**  
 Direktur

Mengetahui/Menyetujui :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )  
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Magetan

**HARIYANTO ST.**  
 NIP. 19700526 200212 1 003



